

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ__๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรคอนกรีตเชื่อม หมู่ ๑- หมู่ ๗ ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยงกำหนด)	๓๙๘,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรลูกรัง หมู่ ๑ ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยง กำหนด)	๒๐๙,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรคอนกรีตเชื่อม หมู่ ๒ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยงกำหนด)	๓๓๗,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	๓๓๐,๓๐๐

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรลูกรัง หมู่ ๓ ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโย่งกำหนด)	๒๓๗,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	๒๓๗,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๔	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรลูกรัง หมู่ ๔ ขนาด ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโย่ง กำหนด)	๒๐๖,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรคอนกรีต หมู่ ๕ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโย่งกำหนด)	๓๑๓,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	๓๑๓,๒๐๐

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๖	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรลูกรัง หมู่ ๖ ขนาด ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยง กำหนด)	๒๗๖,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๗	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรคอนกรีต หมู่ ๗ ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยงกำหนด)	๒๗๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๘	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรคอนกรีต หมู่ ๘ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยงกำหนด)	๓๒๘,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีต หมู่ ๙ ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยกกำหนด)	๓๘๑,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙	√ (๐%)			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีต หมู่ ๑๐ ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยกกำหนด)	๒๗๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๑	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร ลูกรัง หมู่ ๑๑ ขนาดความ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยกกำหนด)	๒๓๓,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีต หมู่ ๑๒ ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทร โยงกำหนด)	๒๖๐,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๓	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีต หมู่ ๑๓ ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทร โยงกำหนด)	๒๖๙,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีต หมู่ ๑๔ ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทร โยงกำหนด)	๒๗๔,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ด้านโครงการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๖.	โครงการฝึกทบทวนและทดแทน อปพร.	ฝึกทบทวนและทดแทน อปพร. อาสาสมัคร อปพร.	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙	√ (๐%)			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาสาสมัคร อปพร.	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนที่ใช้บริการ	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	๑๐,๕๐๐
๑๙.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อาสาสมัคร อปพร.	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙	√ (๐%)			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	อาสาสมัคร อปพร.	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.๐๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๑.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	ในเขตบริการตำบลลำไทรโยง	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	ในเขตบริการตำบลลำไทรโยง	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	ในเขตบริการตำบลลำไทรโยง	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙	√ (๐%)			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔.	โครงการกำจัดผักตบชวา	ในเขตบริการตำบลลำไทรโยง	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕.	โครงการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง	ในเขตบริการตำบลลำไทรโยง	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	๑๕,๐๐๐
๒๖.	โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	ในเขตบริการตำบลลำไทรโยง	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙	√ (๐%)			ยังไม่ได้ดำเนินการ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

แบบ ผต.๐๒

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๗	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตบริการ	๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	๙,๙๐๐
๒๘	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตบริการ	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙	√ (๐%)			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ		๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙	√ (๐%)			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ผู้สูงอายุในเขตบริการ	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชนตำบล ลำไทรโยง	เยาวชนในเขตบริการ	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙	√ (๐%)			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	โครงการอบรมส่งเสริมการ มีส่วนร่วมประชาธิปไตย	ประชาชนในเขต บริการ	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	๑๐,๐๐๐
๓๓	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง	หมู่บ้านในเขตบริการ ตำบลลำไทรโยง	๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๔	โครงการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด	ประชาชนในเขตบริการตำบลลำไทรโยง	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร พนักงานผู้บริหาร สอบต.	บุคลากร พนักงานลูกจ้าง สอบต.	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา การกีฬา และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เยาวชน ประชาชน ในเขตตำบลลำไทรโยง	๑๘๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	๑๕๐,๐๐๐
๓๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในเขตบริการ	๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙			√ (๑๐๐%)	๖๐,๐๐๐
๓๘	โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแร้ง	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙	√ (๐%)			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๓๙	โครงการคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและนักเรียน	เยาวชนในเขตบริการ	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๐	โครงการจัดกิจกรรมของชาติไทย	บุคลากรสำนักงานทุกภาคส่วน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	วันสำคัญทางพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๘		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๒	โครงสร้างงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ปราชชาบ้าน และประชาชนในเขตตำบล	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๘		√ (๕๐%)		อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุป	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)					
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	
รวมทั้งสิ้น	๕,๗๐๒,๑๐๐	๙	๒๑	๑๒	๑,๐๘๕,๖๐๐	๒๘.๕๗

